

Информация по созданию мастерских
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
«Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса»

На 20.07.2020

Федеральный бюджет – 37 050 000руб.

Законтрактовано – 37 050 000 рублей (100%)

Освоено – 8 869 814,98 рублей (23,9%)

Краевые деньги – 4 120 000 руб.

Законтрактовано – 4 120 000 руб. (100%)

Оплачено – 1 132 190 рублей (27,5%)

Собственные средства – 850 000руб

Законтрактовано – 850 000 рублей (100%)

Оплачено – 0 рублей (%)

После окончания ремонтных работ аудиторий и коридорного пространства будет произведена 100% оплата.

Дата торжественного открытия мастерских – 02 октября 2020 года

Не законтрактованных средств из федерального бюджета нет.

Не законтрактованных средств из краевого бюджета нет.

Сроки контрактации в соответствии с Дорожной картой:

1.Выполнение ремонтных работ – июль, 2020;

2.Монтаж, наладка оборудования/мебели в мастерских по компетенциям – июль-август, 2020.

И.О. директора колледжа _____  А.В.Губанова